

监 理 日 记 (29)

日期: 2016 年 12 月 28 日

 天气: 晴
 气温: 60

星期: 三

工程名称: 大航集团新线183MW分布式项目

 监
理
工
作
情
况

1. 巡查17号厂房屋顶组件安装, 以导筋方案, 发现部分人员未带安全带进行张网
 2. 巡查2号厂房屋顶导筋安装
 3. 巡查18号厂房屋顶导筋安装
 4. 巡查需要破除时路板, 检查是否损坏隔热穿线管
 5. 巡查10号厂房过路桥架并检查桥架切割处是否做防锈处理
 发现未做, 书施工沟通要求整改, 现已整改

 施
工
情
况

承包单位

 镇江华
伏新能源
有限公司

施工内容及进度

1. 水泥墩施工完成高数 600 个, 15. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 16. 19 20 号
 厂房屋顶组件安装完成, 11. 15. 17 号屋顶未安装导筋 1. 5. 6. 7. 9.
 10. 12. 13. 14. 布线完成, 2 号厂房导筋安装完成
 2. 2 号厂房左侧逆变器 2x 630kW 箱变 1200 基础逆变器开关柜到位
 3. 14 号厂房逆变器 2x 630kW 箱变 1200 基础完成逆变器已经到位
 4. 17 号厂房逆变器 2x 630kW 箱变 1200 基础已填筑完成, 逆变器未
 放置上去
 5. 今日正在开挖 66kV 电缆沟, 部分电缆开始破除

 其
它
事
项

本日现场监理人员

周春河

记录人:

周春河

总监 (总监代表):

谢冬林

江苏省建设厅监制