

监 理 日 记 (30)

日期: 2016 年 12 月 29 日

星期: 四

工程名称: 大港 3.83MW 屋顶分布式项目

天气: 晴
气温: 7°

监理工作情况

1. 巡视15号厂房屋顶开始安装夹具和导轨
2. 巡查2号厂房屋顶组件吊装, 2号厂房屋顶组件全部摆放完成
3. 巡视18号厂房屋顶组件吊装, 3号组件全部摆放完成
4. 巡查配电破路时路接, 检查是否损坏散穿线管
5. 巡查13号厂房主桥架安装, 发现桥架没有安装固定支撑, 由此进行商讨协调。

承包单位	施工内容及进度
镇江华伏新能源	1. 水泥墩施工完成总数600个 1.5.6.7.9.10.12.13.14.16.19.20号厂房屋顶组件安装完成, 11.18.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30开始安装夹具和导轨 1.5.6.7.9.10.12.13.14布线完成, 2号厂房导轨安装完成, 13号厂房开始安装主桥架 2. 2号厂房左侧箱变基础, 箱变开关柜到货 3. 14号厂房箱变基础, 箱变开关柜到货 4. 8号厂房箱变基础, 箱变开关柜到货 5. 正在开挖8号厂房电缆沟, 部分预埋管开始破路, 箱变基础开始浇筑

其它事项

本日现场监理人员: 何春宇

记录人: 何春宇

总监 (总监代表): 谢冬林