

监 理 日 记 (31)

日期: 2016年12月30日

星期: 五

工程名称: 大航集团3.83MW屋面分布式光伏电站

天气: 晴

气温: 6°

监 理 工 作 情 况

1. 巡视15号厂房屋顶开始安装光伏组件
2. 巡视2号厂房屋顶光伏组件安装、逆变器安装
3. 巡视18号厂房屋顶光伏组件安装、逆变器安装、预计明日安装完成。
4. 巡查屋面光伏组件安装、逆变器安装、预计明日安装完成。
5. 巡查18号厂房前面屋顶逆变器基础引出电缆管埋设并封槽
6. 配合业主针对近期元旦节日快到来防止闲人攀登脚手架、脚手架外、张贴安全警示标志。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 光伏组件施工完成数量600个1.2.5.6.7.9.10.12.13.14.20号厂房组件安装完成。11号未安装光伏, 15.17号在屋顶安装光伏。
2. 光伏逆变器安装、逆变器管埋设、逆变器管埋设、逆变器管埋设。
3. 13号厂房预计明日安装完成。
4. 17号厂房逆变器安装、逆变器管埋设、逆变器管埋设。
5. 2号厂房逆变器安装、逆变器管埋设、逆变器管埋设。

其 它 事 项

配合业主张贴安全警示标志

本日现场监理人员

谢冬林

总监 (总监代表):

谢冬林

记录人:

谢冬林

江苏省建设厅监制