

监 理 日 记 (34)

天气: 晴
气温: 11°

日期: 2017年1月2日

星期: 一

工程名称: 大港集团新坝科技园3.83MW屋顶光伏发电

监 理 工 作 情 况

1. 巡视6号厂房屋顶光伏组件安装, 必须完成束接线
2. 巡查17号厂房屋顶光伏组件安装, 今日全部完成.
3. 巡查箱变室, 配电室, 接地焊接情况
4. 巡视15号厂房组件安装
5. 巡查分台区分压, 解疑器安装, 已经全部安装到位, 束接线
6. 巡视11号厂房组件安装, 明日开始安装组件
7. 巡查厂外电缆沟开挖发现有白蚁.

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

承包单位

镇江华秋新能源

光伏组件安装数量600个, 1.2.5.6.7. 9.10.12.13.14.16.17.18.19
20号厂房屋顶光伏组件安装, 11.15.号厂房开始安装组件, 预计
两天安装完成, 15.6.7. 9.10.12.13.14.19 布设完成. 1.6.7.9.10.12.13
14号厂房连接桥架全部安装完成, 1.6.7.13号配电箱安装完成
3.分台区所有电缆已经敷设好, 13号电管敷设完成. 被路路路
全部复原, 部分电缆管为埋设. 分台区电管管铺设完成
部分电缆管未建设. 13号, 14号, 15号, 16号, 17号, 18号, 19号, 20号
送变电, 全部安装到位, 没有接地线电印焊接完成

其 它 事 项

本日现场监理人员

宿春宇

记录人:

宿春宇

总监 (总监代表):

谢冬林

江苏省建设厅监制

日期: 2017年1月2日
星期: 一
工程名称: 大港集团新坝科技园3.83MW屋顶光伏发电

监 理 工 作 情 况

1. 巡视
2. 巡查
3. 巡查
4. 巡查
5. 巡查
6. 巡查

承包单位

施 工 情 况

其 它 事 项

本 记