

监 理 日 记 (9)

日期: 2016 年 12 月 7 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 16°

工程名称: 大港集团3.8kV配电室及变电站项目

1. 旁站组件接地线安装完成记录接地线银漆太干要求整改
 施工外现已整改
 2. 巡查5号和9号房屋顶组件安装, 其中9号房屋顶组件安装
 出现焊接质量, 并要求整改, 现已整改
 3. 巡视今日导杆安装过程
 4. 巡视10号房屋顶安装, 安装
 5. 巡视14号屋顶导杆安装
 6. 巡查2号厂房左侧2x630kV箱1250kV基础施工

承包单位	施工内容及进度
镇江 华能 新能源	1. 水磨渣施工制作完成数量420个, 还差180个, 水磨渣 制作至今未施工 2. 5号厂房屋顶组件今日安装完成, 并发现问题, 组件接 地线数量太宽, 现已整改, 10号9号厂房屋顶开始 安装导杆, 9号房屋顶今日已经开始安装组件, 预计明天完 毕 4. 235号左侧2x630kV箱1250kV基础还在施工 5. 8号9号厂房对时安装导杆

其它事项

导杆安装以及降质

本日现场监理人员

周春宇

记录人: 周春宇

总监 (总监代表):

谢冬林