

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 31日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 8°C-13°C

日期
星期
工程

监
理
工
作
情
况

1. 至御教厂反检查1号、2号、3号屋面卷材安装情况。6号屋面卷材正在安装。
2. 巡查中德厂反接线施工情况。检查其是否按设计要求施工。
3. 中德厂反上次整改工序有未安装。已要求施工方必须整改到位。

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 御教厂反1号、2号、3号屋面卷材安装完成。6号屋面正在安装。预计至明天安装结束。
2. 中德厂反4号屋面接线。5号屋面完成度在95%。3号屋面无人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵明义

记录人:

赵明义

总监(总监代表): 黄平

江苏省建设厅监制