

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 4月 1日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 10℃-14℃

监
理
工
作
情
况

1. 至中德厂区检查施工情况, 5号屋面安装桥架桥架拉紧。

2. 巡查2号屋面电缆桥架安装, 检查其是否按要求施工。

3. 检查各屋面垃圾是否清除。

4. 御教厂区1号屋面有23人安装组件。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中德厂区7人安装电缆桥架。

2. 中德4号屋面11人接线和安装电缆桥架。

3. 御教厂区有1号吊车吊至1号屋面组件, 并有23人在屋面预装电池板。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵阳飞

记录人:

赵阳飞

总监(总监代表): 戴平

江苏省建设厅监制