

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 2日

星期: 日

工程名称:

天气: 晴

气温: 11℃-18℃

日 星 工

监 理 工 作 情 况

1. 至御秋厂区检查组件吊装情况, 要求施工队抓紧吊装过程一夜事中午施工。
2. 御秋厂区1号、2号、3号组件吊运完成, 开始安装。
3. 中德厂区5号厂房开始拉筋安装。
4. 检查中德厂区1号屋面和3号屋面组件吊装情况, 要求施工队在吊装过程中必须按照设计要求安装, 并保证组件的固定量。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 中德厂区1号屋面和3号屋面组件吊装, 共有8人。
2. 中德2号屋面电缆桥架敷设。
3. 御秋厂区有1台吊车吊运1、2、3号屋面吊运组件。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵国水

记录人:

赵国水

总监(总监代表):

廖平

江苏省建设厅监制