

监 理 日 记()

日期: 2017年4月3日

天气: 晴

星期: 一

气温: 12℃-20℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 至御牧厂区检查1号楼顶屋面组件安装情况, 发现组件安装不整齐, 已要求施工方进行整改.
2. 中午业主至御牧和中德, 查看施工进度和进度.
3. 到中德厂区检查2号屋面放电缆线, 巡查在放线过程中是否存在安全隐患.
4. 巡查施工工人有无戴安全帽施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 御牧厂区1号楼顶屋面11人进行屋面组件安装. 2号、3号、6号屋面无人施工.
2. 中德厂区2号屋面1台吊车, 吊装电缆线. 1号屋面、4号屋面无人施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵羽飞

记录人:

赵羽飞

总监(总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制