

监 理 日 记()

日期: 2017年4月4日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 15℃-22℃

日
星
工

监 理 工 作 情 况	1. 上午至御牧厂区检查施工情况, 1号屋面组件安装已经结束。 2. 御牧厂区2号屋顶光伏屋面开挖电缆沟, 检查其深度是否合格。 3. 下午至中德厂区, 检查5号屋面背拉筋施工情况, 发现部分仍存在问题, 已要求施工方进行整改。 4. 检查箱变接线情况, 要求施工方必须按照设计图求施工, 并确保合格。 5. 巡检施工人员进行安全培训。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 御牧厂区6人挖电缆沟。 2. 中德厂区汇流箱接线。 3. 中德1台吊车吊运1号和4号屋面垃圾。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵明火
记录人:		赵明火
		总监(总监代表): 戚平