

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 2月 26日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 8℃~14℃

监 理 工 作 情 况

中德厂区5号厂房基础浇筑完成, 检查其是否按施工要求完成, 有无蜂窝, 表面是否平整, 5号厂房开始浇筑基础, 3号厂房因电缆, 变压器以后再进行施工项目外, 故有3人在固定接地外桥架。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中德厂区5号厂房上午浇筑完成水泥基础浇筑工程, 2号厂房外架钢管也已搭建完成, 3人在固定接地外桥架。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵羽火

总监 (总监代表):

戚平

记录人:

赵羽火

江苏省建设厅监制