

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 1日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 3℃~16℃

监 理 工 作 情 况	到中德厂及现场了解情况, 3号厂房因电缆和汇流箱还未送到, 缺无人施工. 5号厂房浇筑水泥基筑昨日已完工, 检查其施工质量是否符合标准, 今有22人施工水泥基筑模板, 已将5号厂房模板移至4号厂房, 开始施工. 5号厂房因部分模板未按标准完成, 下午以进行整改, 检查其施工人员进行是否按安全施工原则施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 22人在浇筑水泥基筑和筑模板, 因厂房水泥需求水泥量不多等原因, 4号厂房水泥会在中午送到.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵羽欣		
记录人: 赵羽欣		总监 (总监代表): 戚平