

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年3月11日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 9℃ ~ 14℃

监
理
工
作
情
况

1. 至中德厂区检查施工质量情况, 箱变基础施工负责人告知箱变基础建设与设计不符是因设计变更计划未及时进行导致。
2. 中德厂区5号厂房检查发现有施工人员未戴安全帽施工。
3. 5号厂房一台吊装机吊起地板和桁架。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中德厂区箱变基础已浇筑完成。
2. 1号厂房, 2号厂房水泥基础浇筑完成。
3. 2号厂房开始运送基础梁架。

其
它
事
项

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵 强

记录人:

赵强

总监(总监代表): 戚平

本日

记录

江苏省建设厅监制