

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 3 月 15 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 5℃~13℃

监 理 工 作 情 况	1. 到中德, 厂区巡查施工情况. 发现在桥架接线处未按要求施工. 2. 5号厂房巡查发现桥架穿管度不符合要求. 3. 巡查安全事宜. 发现有施工在楼顶墙上作业. 已通知负责人. 并下发通知单.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		1. 中德, 厂区箱变建设正在墙内抹灰. 2. 5号厂房组件安装已完成一组. 全部桥架安装已完成50%. 3. 施工方因桥架没有运到(数量不够)现已从4号厂房往5号厂房调运.	
其 它 事 项	1. 通知单: PHJH-TZD-002 PHJH-TZD-003.		
本日现场监理人员		赵明欣	
记录人: 赵明欣		总监(总监代表): 廖平	

江苏省建设厅监制