

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017年3月16日

星期: 四

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 多云

气温: 5℃~11℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 至中德厂区巡查5号厂房组建电池板情况, 发现施工方在组建过程中, 支架横管长短不齐, 已要求施工方对其修改, 并对以后的加强管理.
2. 中德1号厂房由于昨夜下雨, 现出现部分地方漏水情况, 现有一辆吊车在配合施工方对其修改.
3. 箱变建议今有施工方在打地面灰, 要求施工方一定要将平面抹匀.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

1. 新教厂区今已开始换屋顶彩钢板.
2. 中德5号厂房固定支架和组建电池板.
3. 中德1号厂房因昨夜下雨, 屋面漏水, 现今日已对其修补.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

赵羽飞

总监(总监代表): 戚平

记录人:

赵羽飞

江苏省建设厅监制