

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年3月17日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 9℃~13℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查中德厂区组件安装情况. 2. 检查1号厂房屋顶修补情况. 3. 中德今日有一台吊车. 吊装箱变. 电缆已进场.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 5号厂房安装组件. 预计今日可安装完. 2. 吊装箱变今日结束. 明天开始接线. 3. 电缆. 箱变已进场. 有一台吊车吊运材料.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵明
记录人:		赵明
		总监 (总监代表): 戚平

江苏省建设厅监制

施
工
情
况

其
它
事
项

本
记