

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 19 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 小雨

气温: 10℃~12℃

监 理 工 作 情 况	1. 到中德厂区检查施工情况。 2. 中德厂区 6 人在 3 号、2 号厂房放线。 3. 5 号厂房也开线放线。 4. 上午 10:30 分开始下雨, 施工工人等雨方施工, 预计明天开始安装 4 号厂房组件。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 中德 5 号厂房安装组件和檩条。 2. 3 号厂房有 6 人放线。 3. 下午下雨, 仍施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵明久	
记录人:	赵明久	总监 (总监代表): 戚平

施
工
情
况

其
它
事
项

本
日
记
录

江苏省建设厅监制