

监 理 日 记()

日期: 2017年3月21日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 9°C-10°C

监 理 工 作 情 况	1. 到中德5号厂房检查组件安装情况, 发现电池板支架接口处有部分未涂防锈漆, 要求施工方将接口处涂防锈漆。 2. 中德5号厂房屋顶电缆桥架在墙体转弯处制作不合格, 要求施工方对其进行修改。 3. 巡检中发现有施工工人未戴安全帽。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 中德5号厂房屋顶有3人焊补接地板, 有一台吊车吊着电缆。 2. 箱变基础施工方在对箱变基础地面不平处进行修补, 清除基础内积水。 3. 3号厂房进行电缆接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵羽天
记录人: 赵羽天		总监(总监代表): 成平