

工程日记()

日期: 2017 年 3 月 22 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 小雨

气温: 8℃-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 到中德厂区检查箱变接线情况, 并检查因下雨施工方对电缆的保护情况. 2. 巡查 5 号厂房桥架固定情况和配电箱安装问题. 3. 至牧厂区查看电缆保护情况. 4. 因天气下雨, 5 号厂房无法焊接接地线.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 中德高水施工方 6 人接箱变电缆. 2. 中德管德阳施工方 3 号吊装材料, 5 号安装本电缆桥架, 4 号固定支架.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵羽飞		总监 (总监代表): 蔚平
记录人: 赵羽飞		江苏省建设厅监制