

监 理 日 记()

日期: 2017年3月23日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 8℃-12℃

监 理 工 作 情 况	1. 到御林厂区检查东乐施工方接线情况。 2. 至中德厂区4号厂房检查电池板组串情况。发现部分电池板串数不符台设计要求。 3. 中德厂区2号厂房组串组串因欠交集, 要求施工方全部线丝必须打到位, 线丝螺母不能短缺。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 中德组串无人施工, 东乐施工方在御林接箱架电缆。 2. 中德衡阳施工方安装4号厂房电池板, 已安装完。2号厂房因欠交集。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵明伙
记录人: 赵明伙		总监(总监代表): 戚平

施
工
情
况

其
它
事
项

本日
记录