

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年3月24日

星期: 五

天气: 小雨

气温: 7℃-11℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 至中德T区检查电缆施工情况, 发现4号厂房电缆没有做保护, 直接埋在土里。 2. 4号厂房爬梯螺丝松动, 存在安全隐患, 已要求施工方必须加固爬梯后方可进行施工。 3. 中德5号厂房有部分接地极没有涂防腐漆, 析集团定不到位。 4. 巡线箱变接地极没有按要求焊接, 已通知施工负责人必须按要求施工。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
其 它 事 项	1. 通知单 TZO-004.		
本日现场监理人员	赵羽飞	总监 (总监代表): 戴平	江苏省建设厅监制
记录人:	赵羽飞		