

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 25 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 8℃-11℃

监 理 工 作 情 况	1. 到御教厂区查看开工情况。御教厂区有4个屋面全部为彩钢瓦屋面。检查屋面是否有保护措施。 2. 中德厂区检测箱变接地极阻值。检测结果为0.7Ω。 3. 中德厂区4号厂房电梯已经安装好。目前正在安装附件。 4. 5号厂房焊接接地极和汇流箱敷设。 5. 2号厂房桥架安装。 6. 施工现场设有施工负责人。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 御教厂区电池板已到达施工厂区。4个屋面。其中一个已经可以施工。 2. 中德箱变接地极阻值测量。 3. 中德5号厂房3人焊接接地极敷设。2人汇流箱敷设。4号厂房组件安装。2号厂房桥架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		赵明伙
记录人: 赵明伙		总监(总监代表): 戚平

江苏省建设厅监制