

监 理 日 记

日期: 2017年3月26日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 12℃-18℃

监理工作情况	1. 仰赖厂区1号屋面夹斗安装完成. 安装夹斗. 要求其施工为持证施工工人严格技术. 对夹斗接口和整体质量一定要按设计要求进行. 2. 中德厂区4号厂房安装逆变器. 汇流箱. 要求逆变器. 汇流箱安装固定牢固. 焊接处防腐防锈. 接线处一定要按设计要求进行. 3. 巡查施工中是否存在安全隐患, 检查2号屋面组件安装情况.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度 1. 仰赖厂区1号屋面6人安装夹斗. 2. 中德4号厂房3人铺设接地扁铁. 并有3人安装逆变器. 汇流箱安装. 3. 2号屋面组件安装.
其它事项		
本日现场监理人员: 赵羽仪 记录人: 赵羽仪 总监(总监代表): 戚平 江苏省建设厅监制		