

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 3 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 7℃-15℃

监 理 工 作 情 况

到中德厂区巡查施工进度和完成施工质量,发现筒仓接地线未按要求施工,已告知整改并下发通知单。御铁厂区筒仓水泥管已完工,中德厂区部分水泥基管未按设计要求完成,已通知施工方对不合格项进行整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中德厂区共21人施工,6人做防水,4号厂房已完水泥基管拆模板并组装新水泥基管模,5号厂房对不合格项水泥基管进行整改。

其 它 事 项

对中德厂区下发通知单,编号:PHJH-TZD-001

本日现场监理人员

赵明欣

记录人:

赵明欣

总监(总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制