

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 3 月 4 日

星期: 五

工程名称:

天气: 多云

气温: 9℃~17℃

监 理 工 作 情 况

到中德厂区巡查3日整改的施工问题,箱变基础墙体已整改完成,但在烟筒处未刷防腐锈漆,墙面没有刷粉,已通知施工方尽快完成,4号厂房的盖板使用石子因是滑靴还未做整改,告知施工方后,因应拆除,到御鞍厂区检查箱变基础浇筑,发现墙面没有刷粉,并要求日填土时通知监理单位项目部检查。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中德厂区4号格施工方在完成整改,4号厂房上午浇筑,下午浇筑水泥,箱变下午开始整改。

其 它 事 项

本日现场监理人员

张明

记录人:

张明

总监(总监代表): 周平

江苏省建设厅监制