

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 6 日

星期: -

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 32~12℃

监 理 工 作 情 况

上午先到御牧厂区了解情况。御牧厂区施工方在做箱变顶管、基础抹灰、和回填土。发现施工方在没有对基础墙面粉刷的情况下就开始回填土。现已告知施工方负责人。对项目的施工一定要严格按照设计规范要求。

中恒厂区4号厂房水泥基面还有部分未浇筑完成。发现在2号厂房施工方违规使用尼龙绳捆绑消耗起降物件。已警告施工负责人决不允许再有类似不安全施工。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

御牧厂区共12人施工。对箱变基础墙面抹灰和顶管。中恒厂区4号厂房剩余部分已浇筑完成。2号厂房开始拆模。

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵明飞

记录人:

赵明飞

总监(总监代表): 戴平

江苏省建设厅监制