

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 7 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 3℃~14℃

1. 对中德厂区整改的水泥基筒进行巡查, 发现部分水泥基筒未合格, 已要求施工负责人对其重新整改。
2. 巡查施工人员在施工中的不安全施工, 发现2号厂房仍用尼龙绳固定滑轮起降材料, 故已令其拆除。
3. 中德厂区桥架已运达, 下午吊车已开始往5号厂房吊运, 在吊运中发现吊运场地未放置警示标志, 已告知施工负责人其安全隐患并要求方显警示标志,

监理单位: _____

承包单位	施工内容及进度
施工情况	1. 中德厂区4号厂房屋面浇筑水泥基筒, 共有170个水泥基筒浇筑。 2. 中德5号厂房吊运桥架, 因厂房屋面空间不足, 已吊运40%左右。

其它事项

本日现场监理人员: 赵明义

记录人: 赵明义

总监 (总监代表): 袁平

江苏省建设厅监制