

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 9 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 到中德厂及现场了解情况, 检查施工方在施工过程中是否按要求施工.
2. 检查施工过程中是否存在安全隐患, 并告知施工方.
3. 1号厂房因施工方与厂方未协商清楚, 现正在协商是否准予施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中德厂及衡阳施工方有 20 人施工, 1号厂房做水泥基筒模, 5号厂房在吊钩包池板, 桥架, 高米施工方有 9 人施工, 打混泥土基础墙.

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵明欣

记录人:

赵明欣

总监 (总监代表): 张平

监理单位盖章