

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年4月14日

星期: 五

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 多云  
气温: 16°C ~ 24°C

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 1618厂区因厂方不同意, 故暂停施工.
2. 御牧厂区只制电气接地没做.
3. 中德厂区只制组件接地没做.
4. 要求各施工负责人平招排查施工质量, 对整改的, 一定要整改到位.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

1. 御牧厂区只制电气接地没做.
2. 有14人组织夹具(依诺华例).
3. 中德厂区只制组件接地线.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

赵明俊

记录人:

赵明俊

总监 (总监代表):

戚平