

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 15 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 17℃~25℃

监 理 工 作 情 况

1. 上午至御牧厂区查看施工.
2. 御牧厂区1号屋面彩钢瓦防护墙组件按地施工在等施工方设计图纸.
3. 至爱邦厂区查看施工情况. 爱邦3个屋面其中1个准备洗刷.
4. 检查施工中是否存在安全隐患. 要求施工方安全施工.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 御牧厂区施工基本结束.
2. 御牧有1人在安装组件按地. 其它屋面已经安装结束.
3. 爱邦厂区3个屋面. 其中1个屋面准备洗刷.
4. 中德厂区有4人在做屋面检查和整改.

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵阳

记录人:

赵阳

总监 (总监代表):

袁平