

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月5日

天气: 晴

星期: 五

气温: 11℃-24℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 至中德厂区检查屋面组件安装情况, 发现部分组件支架螺栓没有紧固到位, 组件压块没有压紧, 已经通知施工方对其进行整改。 2. 巡查中德厂区施工过程中是否存在安全隐患。 3. 至御牧厂区检查地面电缆沟内有无铺设电缆等。 4. 到御牧厂区检查屋面接线情况, 要求施工方按要求进行施工。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 862 470 907">承包单位</th><th data-bbox="470 862 1268 907">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 907 470 1243"></td><td data-bbox="470 907 1268 1243"> 1. 中德厂区 10 人在 4 号屋面安装电缆线, 2 号、3 号屋面无人施工。 2. 御牧厂区 6 人在挖电缆沟, 9 人组装组件支架, 7 人在 1 号屋面进行组件接线。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度		1. 中德厂区 10 人在 4 号屋面安装电缆线, 2 号、3 号屋面无人施工。 2. 御牧厂区 6 人在挖电缆沟, 9 人组装组件支架, 7 人在 1 号屋面进行组件接线。
承包单位	施工内容及进度				
	1. 中德厂区 10 人在 4 号屋面安装电缆线, 2 号、3 号屋面无人施工。 2. 御牧厂区 6 人在挖电缆沟, 9 人组装组件支架, 7 人在 1 号屋面进行组件接线。				
其 它 事 项	通知单: 平湖经济开发区资产管理服务有限公司一期 1027kWp 屋顶光伏发电项目 T20-004。				
本日现场监理人员					
记录人:					
赵明义, 何成生					
赵明义, 何成生					
总监 (总监代表):					
廖平					

江苏省建设厅监制