

监 理 日 记()

日期: 2017年4月7日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 13°C ~ 18°C

监
理
工
作
情
况

1. 到中德厂区查看屋面整改情况.
2. 检查中德目前施工情况进度并对施工现场进行巡查.
3. 至御牧屋面现场检查施工情况了解施工进度.
4. 巡查施工工人是否戴安全帽施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中德厂区2号屋面单组支架集有两人.
- 5号屋面有7人固定支架接地扁铁.
2. 御牧有17人固定组件和放线.
3. 御牧厂区运到3X25MM²和3X95MM²电
缆线

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵羽凡、何成生

记录人:

赵羽凡

总监(总监代表): 戚平