

监 理 日 记()

日期: 2017年2月28日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5-15℃

工程名称: 安徽万豪湖20MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视外线: 1. 41#塔基基坑; 钢筋模板安装 2. 旁站41#两个塔腿浇筑砼. 巡视开关站、光伏区 1. 开关站生活仓拆模、设备基础绑扎钢筋 2. 组装檩条连接件. 3. 湖中支梁安装 部分平整度不符合要求、告知待变加修管 理、对不合格部分进行整改. 4. 湖中打桩船钻孔、打桩船打桩.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	1#变电站 1#光伏区	外线: 1. 41#塔基浇筑、清坑完毕、模板安装完毕、钢筋绑扎完毕. 开关站、光伏区: 1. 开关站生活仓砼模板拆除, 设备基础绑扎钢筋 2. 檩条组装完成 92组 3. 湖中支梁安装 檩条安装完成 20组、打桩完成 237根. 进场12米80根、13米58根. 4. 平
其 它 事 项	业2#方缺少材料仍未到场	
本日现场监理人员	汪仁生 王建军 石磊 孙文集	
记录人: 孙仁生	总监 (总监代表):	