

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 11 日

星期: 不

天气: 晴

气温: 6-18℃

工程名称: 安溪县小坑下家湖20MW“渔光渔”光伏发电项目

 监
理
工
作
情
况

1. 巡检湖中光伏支架安装、檩条安装
2. 巡检打桩船打桩、管桩副场卸货
3. 巡检钢平台除锈、刷漆、平行检查刷漆层厚度
4. 巡检开关站油池粉刷、生活楼支模、绑扎钢筋
5. 房站SLV变压器吊装就位、接地变压器吊装就位
6. 房站生活楼浇筑顶板

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

房变电站

1. 湖中支架安装60组、檩条安装完成50组
2. 打桩船打桩完成120根
3. 钢平台除锈完成2个、刷第二遍底漆完成3个、精抛2个
4. 开关站油池粉刷完成、生活楼绑扎钢筋、支模板
5. SLV变压器吊装就位、接地变压器吊装就位
6. 生活楼顶板浇筑完成

 其
它
事
项

本日现场监理人员

孙仁生 建军 严磊 张文强

记录人: 孙仁生

总监(总监代表):