

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月14日

星期: 二

天气: 多云转晴

气温: 10-15℃

工程名称: 20MW“渔光一体”光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视光伏支架安装, 檩条安装, 检查发现斜梁端部偏差达到5cm. 斜梁高低不一致, 误差大于1cm, 口头警告. 要求整改到位后予以我方验收
2. 巡视打桩船打桩, 一台桩船维修
3. 巡查S10防火墙砌筑. 综合楼女儿墙砌筑砌.
4. 巡查钢平台刷漆. 除锈

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建二局

1. 支架汇排中安装完成120个. 檩条安装完成50组.
2. 打桩船打桩完成117个.
3. S10防火墙砌筑完成50%, 综合楼女儿墙砌筑完成60%
4. 钢平台刷漆完成2个.

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙仁生 王建军 孙文策

记录人: 孙仁生

总监 (总监代表): 孙文策

江苏省建设厅监制