

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 16 日

天气: 晴

星期: 10

气温: 5° - 16°c

工程名称: 安徽宁国市永湖20mw渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视光伏发电组件和湖上支架安装。
2. 检查湖上卡桩打桩, 钢平台制作, 除锈防腐情况。
3. 检查开关站综合楼如塔楼板支撑和接地装置, 二次电缆基础防腐防腐。
4. 检查箱变支架安装。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新疆
特变

1. 支架安装完成220个, 支架安装171个, 单斗安装2297个, 檩条安装14根, 共斗: 254根。
2. 打桩完成107根 共斗: 6604根
3. 钢平台刷漆完成6个。
4. 开关站综合楼支撑, 接地装置二次电缆基础防腐防腐。

其
它
事
项

今日巡视进沟300前, 1x4直流电缆20套

本日现场监理人员

汪仁光、王建军、赵子华

记录人:

赵子华

总监(总监代表):

赵子华