

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 18 日

天气: 阴

星期: 七

气温: 12-16℃

工程名称: 安徽际宁光伏20mw渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查2区管桩引孔情况和2区箱逆变钢平台吊装; 12区打桩斜桩桩位偏差大, 要求施工方整改。
2. 巡检, 2区支架安装, 整改情况, 明天计划安装组件。
3. 巡检并关站, 综合楼外墙抹灰, 电缆沟盖板安装, 接地网, 接地线焊接, 防锈。
4. 电气安装但制作桥架支架。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

新疆
特变

1. 支架安装完成100%, 支架安装55%, 完成率28.3%, 檩条安装21组, 共计: 215组, 完成率16.5%
2. 打桩施工完成77根, 共计: 6798根, 完成率74%
3. 开关站, 综合楼外墙抹灰, 电缆沟盖板, 接地网, 接地线焊接, 防腐油漆,

其 它 事 项

今日进场电缆 2x70.5mm²/3km, 3x185.1mm²/1.3km
两车甲供檩条(从别2区进材料, 部分报好变的)

本日现场监理人员

王建军 赵子安

记录人:

赵子安

总监(总监代表):

赵子安