

监 理 日 记()

日期: 2017年3月19日

星期: 日

天气: 中雨

气温: 10-13℃

工程名称: 安徽怀宁方都湖20mw"渔光一体"光伏发电

监 理 工 作 情 况	今日中雨. 打桩队和支吊架安装队停工 开关站电缆沟砼浇筑. 由于下雨. 浇筑完成后要用覆盖. 施工负责人组织改负已用塑料布和木板覆盖保护. 综合楼室内墙体抹灰	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	新铺撒 外线撒	1. 开关站电缆沟砼浇筑. 综合楼室内抹灰 2. 打桩队和支吊架安装队停工. 协调蔡陵镇塔基用地工作.
其 它 事 项	昨晚配合业主处理一二次搬运费受阻事宜 下午4点. 监理例会. 详情见会议纪要.	
本日现场监理人员	王建军, 赵子华	
记录人: 赵子华	总监 (总监代表): 赵子华	