

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月2日

天气: 晴

星期: 四

气温: 6-15℃

工程名称: 安徽怀宁方家湖220kV变电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡检横担组装. 湖中支架安装. 支架到货仍缺少斜撑部分 2. 巡视打桩船到孔. 打桩. 旁站管桩卸桩 3. 巡视开关站接地网焊接. 检查焊接质量. 防腐情况良好. 4. 巡检开关站50kV设备埋件制作. 生活区绑孔构造柱. 5. 巡检外线塔材到货验收. 43-48号塔材. 6. 巡检箱变变钢平台焊接制作. 7. 旁站36号塔壳浇筑. 浇筑混凝土. 8. 去抽秀变与国网公司. 业审单位. 设计单位进行设计技术交底														
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 1108 406 1153">承包单位</th><th data-bbox="406 1108 1466 1153">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 1153 406 1265">接电</td><td data-bbox="406 1153 1466 1265">1. 横担安装35组. 累计完成114组. 完成54%</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 1265 406 1377">安杆</td><td data-bbox="406 1265 1466 1377">2. 管桩打桩完成200根. 累计完成4859根. 完成52.9%</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 1377 406 1489">安杆</td><td data-bbox="406 1377 1466 1489">3. 管桩到货12米62根. 10米25根. 12米42根. 13米63根.</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 1489 406 1601"></td><td data-bbox="406 1489 1466 1601">4. 开关站预埋件焊接制作. 横担安装完成50%</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 1601 406 1624"></td><td data-bbox="406 1601 1466 1624">5. 箱变变钢平台焊接制作完成2个.</td></tr> <tr> <td data-bbox="231 1624 406 1646"></td><td data-bbox="406 1624 1466 1646">6. 外线43-48塔材到货. 36号浇筑完成.</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	接电	1. 横担安装35组. 累计完成114组. 完成54%	安杆	2. 管桩打桩完成200根. 累计完成4859根. 完成52.9%	安杆	3. 管桩到货12米62根. 10米25根. 12米42根. 13米63根.		4. 开关站预埋件焊接制作. 横担安装完成50%		5. 箱变变钢平台焊接制作完成2个.		6. 外线43-48塔材到货. 36号浇筑完成.
承包单位	施工内容及进度														
接电	1. 横担安装35组. 累计完成114组. 完成54%														
安杆	2. 管桩打桩完成200根. 累计完成4859根. 完成52.9%														
安杆	3. 管桩到货12米62根. 10米25根. 12米42根. 13米63根.														
	4. 开关站预埋件焊接制作. 横担安装完成50%														
	5. 箱变变钢平台焊接制作完成2个.														
	6. 外线43-48塔材到货. 36号浇筑完成.														
其 它 事 项	支架到货缺少斜撑. 外线塔材到货7套. 监理参加 220kV抽秀变技术交底.														
本 日 现 场 监 理 人 员	孙仁生 王建军 王磊 孙文强														
记 录 人	孙仁生 总监(总监代表):														