

监 理 日 记()

日期: 2017年3月20日

天气: 中雨转阴

星期: 星期一

气温: 8-13℃

工程名称: 安徽怀宁方塘湖20mwp“渔光一体”光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视变电站电缆沟拆模, 综合楼室内回填, 现场安全清理建筑垃圾, 文明施工。
2. 和总包方技术一块检查, 湖面截桩情况, 要求报送截桩基础按最低标高截桩; 支架安装以下午开始组件试装, 现场给作业人员讲述组件安装要事和安全注意事项;
3. 检查并钢平台就位后桩顶对接情况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

新疆
特变

1. 变电站综合楼室内回填土打夯, 电缆沟, 综合楼挑檐模拆除。
2. 打桩队2巨打桩, 10巨截桩。
3. 支架安装队, 10巨, 9巨, 2巨支架安装; 2巨组件试装

其 它 事 项

收到总包方组件开箱检查后材料报审表1份

本日现场监理人员

王建军 赵立华

记录人:

赵立华

总监 (总监代表):

赵立华