

监 理 日 记()

日期: 2017年3月22日

星期: 3

天气: 小雨

气温: 7-9°C

工程名称: 安徽怀远方新20MW渔光一体发电项目

监 理 工 作 情 况

今日小雨,由于工期太紧,要求施工方继续施工;监理和业主、总包方负责人全部到现场。

1. 打桩队在1区引孔,现场发现作业人员穿救生衣,要求高处,穿戴完后再回工作面继续作业。
2. 检查1#箱变器吊装,下午顺利完工。
3. 检查2区组件吊装,现场发现组件有明显色差,要求施工方认真筛选,同一组串色度一致。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

承包单位: 下市停2

新疆特变

1. 光伏2区组件吊装12块,梯架安装4个单元。
2. 打桩队打桩完成50根,引孔26个。
3. 电气安装队完成1#箱变器吊装就位。
4. 开关站: 一二次柜体昨晚安装就位,已准备槽钢窗安装。

其 它 事 项

今日业主吴经理到项目检查巡视,业主项目经理张治德、监理陪同。

本日现场监理人员

王建军 赵子安

记录人: 赵子安

总监(总监代表): 赵子安