

监 理 日 记()

日期: 2017年3月25日

星期: 3

天气: 晴

气温: 8-13℃

工程名称: 新海连路20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查升压站36#塔基坑开挖, 要求施工单位尽快抽平后座, 砼柱基垫层浇筑, 四周坑壁支撑加固, 防止工作期间塌方伤人。 2. 巡视光伏电站, 支架安装时, 个别人员安全带未系, 要求总包方对于安全意识淡薄人员采取处罚措施。 3. 检查组件, 直流电缆敷设数量, 钢支架柱与横梁焊接情况。	
施 工 情 况	承包单位 新海连路	施工内容及进度 1. 36#塔基坑开挖、清淤、浇筑。 2. 支架、组件安装6组。 3. 钢支架焊接。 4. 电气安装人员。 5. 开关站人员。
其 它 事 项	由于下雨停止停电, 业主和监理共同商量增加施工人员, 要求施工单位加快施工进度, 争取完成40计划。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王建军 王智义 赵子荣	
记 录 人	赵子荣	总监 (总监代表): 赵子荣