

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 26日

星期: 日

天气: 晴

气温: 7-21℃

工程名称: 安徽怀宁方湖20mw“渔光一体”光伏发电

监
理
工
作
情
况

1. 巡视引线1-34℃线塔和元2改确定二期书。
2. 检查钢平台安装, 发现2处, 6处钢平台与扶头结合部锈蚀, 平台顶面尖角接和防腐不到位, 通知整改。
3. 检查钢平台安装, 发现个别部位安装松动, 并且单侧垫现象, 须整改。
4. 检查开关站电缆沟盖板安装, 部分盖板缝隙较大, 降温板未安装。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 新源转, 3号塔基, 石台拉钢吊脚机, 基础模板支撑。
1. 打桩完成29根, 累计完成71根, 完成率78%。
 2. 2处直流电缆敷设32处, 累计完成80处。
 3. 10kV接入线路杆塔施工完成。
 4. 开关站电缆沟支架安装完成20%, 已安装时塔扶灰。

其
它
事
项

1. 下发关于钢平台质量, 安全监理通知单1份。
2. 下午4点在监理办召开监理例会。

本日现场监理人员

王建军, 王毅, 赵子军

记录人: 赵子军

总监 (总监代表): 赵子军