

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 29 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 10-15℃

工程名称: 安徽怀宁方湖20MW渔光一体光伏发电项目

日期
星期
工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查 12#、13# 塔基基础浇筑槽, 30# 砼塔基和 34# 砼塔基浇筑。 2. 检查 综合楼地面、屋面找平层、防水和 SVGP 防水墙砌筑。 3. 检查光伏区 1# 区打桩, 7 区钢平台吊装。 4. 检查支条、撑条、组件支架。 5. 检查箱变吊装 12 区, 5 区直流电缆敷设。	
施 工 情 况	承包单位 横江件 新疆投	施工内容及进度 12#、13# 塔基基础浇筑、30# 塔基砼垫层 34# 塔基柱砼浇筑 1. 支架安装 30 个 共计: 289 个, 撑条安装 15 组 共 40 组, 完成率 22.4%, 组件完成 10 组 共计 26 组。 2. 打桩完成 2 根 3. 5 区直流电缆完成敷设 12 组 共计 128 组 4. 12 区箱变吊装完成, 综合楼屋面找平层完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王建军 王智义 赵文军	
记录人:	赵文军	总监 (总监代表): 赵文军

监
理
工
作
情
况施
工
情
况其
它
事
项本
记