

监 理 日 记()

日期: 2017年3月5日

天气: 阴转小雨

星期: 一

气温: 5-15℃

工程名称: 溧水怀远镇20MW“渔光一体”光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视光伏支架安装, 支架地面绑扎。
2. 巡检打桩船打桩
3. 巡检钢平台制作, 发现警告其现场安全布置不符合具体安全操作距离的要求, 下发安全隐患通知单一份。
4. 巡检开关站接地变基础砌筑, 二次设备基础内外墙粉刷
5. 巡检外线35井基础, 旁站其浇筑35井基础
6. 箱变开箱检查有一台内屏柜壳体脱落, 逆变器开箱检查良好。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏横江

博变机

1. 支架地面绑扎完成300个, 安装完成80个
2. 管桩施打212根, 43根, 7.10区施打236根, 8.9区施打42根, 40根, 11区施打52根
3. 管桩到货12米126根, 13米83根。
4. 钢平台骨架焊接完成1个
5. 接地变基础砌筑完成, 一次二次设备基础粉刷完成70%, 支架绑桩钢筋完成80%, 预埋件安装70%

其
它
事
项

召开第九次监理例会。

下发关于钢平台制作安全隐患通知单

本日现场监理人员

汪仁志 王建军 魏 魏文强

记录人:

汪仁志

总监 (总监代表):