

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 9 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 5-16

工程名称: 安徽怀宁广德湖20MW"渔光补"光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡检光伏支架安装, 檩条安装.
2. 巡检打桩船打桩, 管桩到场卸货.
3. 巡检钢平台刷漆, 切割, 焊接, 铺设花纹钢板.
4. 房站钢平台吊装, 焊接到箱变平台位置.
5. 巡检开关站SVG防火墙基础开挖, 浇筑SVG基础, 生活区雨蓬绑筋支模, 浇筑.
6. 巡检开关站一次二次设备基础外墙粉刷, 防水.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽横江
特变电工

1. 光伏支架安装完成 80组, 檩条吊装完成 10组.
2. 打桩船打桩完成 181根, 到货 10m桩 75.
3. 钢平台制作完成 8个, 刷漆完成 3个, 吊装.
4. 开关站SVG基础浇筑, 生活区雨蓬浇筑.
6. 一次二次设备基础粉刷, 外墙防水.

其
它
事
项

本日现场监理人员

汪仁伍 刘建军 王磊 马俊峰

记录人: 汪仁伍

总监 (总监代表):