

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 1 日

天气: 阴转小雨

星期: 七

气温: 8-20℃

工程名称: 溧水恒宇新能源20MW光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

1. 检查对 30#、13# 塔基础浇灌, 48# 铁塔塔架立.
2. 检查变电站综合楼外墙体涂料底漆涂刷情况; 室外排水管道埋设、回填、检查井砌筑、避雷针安装、钢筋绑扎.
3. 验收高压交流电缆和铜铝铝镀锌栏杆安装材料.
4. 检查光伏支架、箱变吊装情况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

横江外

30#、13# 塔基础浇灌, 12# 塔架钢筋绑扎、模板支撑.

新蜀路

1. 沟槽开挖及回填完成 2 处, 共计 1293, 完成率 79.4%
2. 支架安装 10 个, 共计 312 个, 完成率 34.8%
3. 6 区光伏电缆敷设完成 20 项, 共计 180 项, 完成率 10.3%
4. 10 区箱变安装完成 共计 6 台

其 它 事 项

下午小雨, 湖面停工

本日现场监理人员

王建军、王智义、石磊、赵子华

记录人:

赵子华

总监 (总监代表)

李洪彦