

监 理 日 记()

日期: 2017年4月11日

天气: 阴

星期: 二

气温: 10-16℃

工程名称: 安徽怀宁方家湖20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视外线45#、46#铁塔竖塔, 4#、6#塔基清除、运料。
2. 巡视光伏区箱变、逆变接地安装, 汇流箱安装, 电缆敷设, 桥架支架安装。
3. 巡视光伏区支架安装, 预制管桩打桩。
4. 验收开关站围墙基础梁, 柱支模和钢筋绑扎。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

安徽横江

新疆特变

- ① 外线45#、46#安装铁塔完成;
- ② 外线4#、6#塔基清除、运料, 29#塔基基槽开挖。
- ③ 预制管桩施工73根, 累计完成7963根, 总完成率86.7%。
- ④ 檩条安装7组, 累计完成115组, 完成28.7%。
- ⑤ 电缆敷设完成16组, 累计368组, 完成20.5%。
- ⑥ 汇流箱安装5个, 累计完成5个, 完成率2.2%。
- ⑦ 开关站围墙基础梁、柱支模, 钢筋绑扎, 二次电缆接线。

其 它 事 项

与业主去横江电力规划设计院协调对侧改造图纸设计变更事宜。

本日现场监理人员

赵文渠、王智义、王建军

记录人:

王建军

总监(总监代表):

赵文渠

江苏省建设厅监制