

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 13 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14-23℃

工程名称: 安徽怀远南湖20mw渔光一体发电工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查1#、4#、11#塔基础浇筑、27#塔基础垫层浇筑、钢筋绑扎、模板支撑、 2. 检查光伏区支杆、组件安装、 3. 检查光伏区直流电缆敷设、汇流箱及其支杆安装、 4. 检查预制桩桩头、打桩、观测桩桩位偏差较大、要求整改、 5. 检查开关站围墙基础、钢筋绑扎、模板、				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="111 1120 287 1164">承包单位</th><th data-bbox="287 1120 1343 1164">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="111 1164 287 1635">安徽捷12 新源捷</td><td data-bbox="287 1164 1343 1635"> 4#、11#塔基础浇筑、27#塔基础垫层浇筑、模板 1. 支杆安装97个、累计3603个、完成率40.2% 2. 檩条安装13根、累计540根、完成率30.1% 3. 预制桩桩头211根、累计810根、完成率88.3% 4. 光伏电缆敷设完成28根、累计424根、完成率23.6% 5. 箱变接地完成2个 6. 开关站基础支模、钢筋完成80%、砼浇筑完成70% </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	安徽捷12 新源捷	4#、11#塔基础浇筑、27#塔基础垫层浇筑、模板 1. 支杆安装97个、累计3603个、完成率40.2% 2. 檩条安装13根、累计540根、完成率30.1% 3. 预制桩桩头211根、累计810根、完成率88.3% 4. 光伏电缆敷设完成28根、累计424根、完成率23.6% 5. 箱变接地完成2个 6. 开关站基础支模、钢筋完成80%、砼浇筑完成70%
承包单位	施工内容及进度				
安徽捷12 新源捷	4#、11#塔基础浇筑、27#塔基础垫层浇筑、模板 1. 支杆安装97个、累计3603个、完成率40.2% 2. 檩条安装13根、累计540根、完成率30.1% 3. 预制桩桩头211根、累计810根、完成率88.3% 4. 光伏电缆敷设完成28根、累计424根、完成率23.6% 5. 箱变接地完成2个 6. 开关站基础支模、钢筋完成80%、砼浇筑完成70%				
其 它 事 项	组件安装3车、累计3184块、				
本日现场监理人员	王建军 王智义 赵子荣				
记录人: 赵子荣	总监 (总监代表): 赵子荣				