

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 14 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 13-25℃

工程名称: 安徽保宁方舱20MW渔光一体发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查4# 41# 铁塔安装、4# 27# 塔基砼浇灌 检查4# 塔基浇灌时发现基坑积水约10cm, 要求暂停浇 浇灌, 水抽完后, 继续砼浇灌。 2. 检查开关站围墙砼浇筑, 柱砼浇灌。 3. 巡视光伏区预制管桩施工、支架安装、组件安 装、光伏电缆敷设、箱变接地安装。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	安徽模江 新源建设	4# 27# 塔基砼浇灌, 41# 铁塔安装。 1. 支架安装70个, 累计完成367个, 完成率41% 2. 杆塔安装完成5面, 累计完成30.4%, 组件安装完成8面 累计完成90面, 完成率5% 3. 打桩完成71根, 累计完成8176根, 完成率89% 4. 光伏电缆敷设完成28面, 累计完成452面, 完成率25% 5. 开关站围墙砼浇筑, 两合厂家接线
其 它 事 项	今日组件进厂二车, 56捆 1456捆	
本日现场监理人员	王建军、王毅、赵玉荣	
记录人: 赵玉荣	总监(总监代表): 赵玉荣	